

แผนการใช้อาคาร : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้างก่อสร้าง	วันเริ่ม	วันเสร็จ
	11 ธันวาคม 2568	11 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	วันเริ่ม	วันเสร็จ	จำนวนวัน
1	งานทาสีภายนอก (ด้านหน้าอาคาร)	6 มกราคม 2569	17 มกราคม 2569	12
2	งานระบบกันซึมกันสาด	18 มกราคม 2569	24 มกราคม 2569	7
3	งานติดตั้งท่อน้ำฝน	25 มกราคม 2569	27 มกราคม 2569	3
4	งานปรับปรุงภายในห้อง ชั้น 5	28 มกราคม 2569	31 มกราคม 2569	4
5	งานปรับปรุงภายในห้อง ชั้น 2	1 กุมภาพันธ์ 2569	5 กุมภาพันธ์ 2569	5
6	งานปรับปรุงภายในห้อง ชั้น 3	6 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569	5
7	งานปรับปรุงภายในห้อง ชั้น 4	11 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569	15
8	เก็บรายละเอียดพร้อมทำความสะอาดพื้นที่	26 กุมภาพันธ์ 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569	3